

ANNEXE 3

Planning de réalisation

	Durée	Début	Fin	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DEMANDE DE GARANTIE DE CONSTRUCTION									
Rédaction, validation et envoi de l'EMPD	3 mois	Oct. 2011	Dec. 2011						
Examen par le CE et les commissions parlementaires	3 mois	Jan. 2012	Avril 2012						
Approbation de la garantie (examen par le GC)	3 mois	Mai 2012	Juin 2012						
ETABLISSEMENT DE SOINS AIGUS - RENNAZ									
Adjudication du lauréat	1 mois	Mai 2011	Mai 2011						
Avant Projet	5 mois	Juin 2011	Oct. 2011						
Projet d'ouvrage	7 mois	Nov. 2011	Mai 2012						
Plan d'affectation cantonal	10 mois	Sep 2011	Juin 2012						
Procédure permis de construire	6 mois	Juin 2012	Nov. 2012						
Elaboration des documents d'appel d'offres	4 mois	Juillet 2012	Oct. 2012						
Phase appel d'offres	5 mois	Nov. 2012	Mars 2013						
Phase de réalisation	34 mois	Avril 2013	Jan. 2016						
PROJETS CTR-S									
Cahier des charges	2 mois	Mai 2011	Juin. 2011						
Etude de faisabilité	4 mois	Juillet 2011	Oct. 2011						
Appel d'offres mandataires	4 mois	Fev.2014	Mai 2014						
Avant projet	6 mois	Juin 2014	Nov. 2014						
Projet de l'ouvrage	7 mois	Dec. 2014	Juin 2015						
Procédures de permis de construire	7 mois	Déc. 2014	Juin 2015						
Appel d'offres entreprises	6 mois	Juillet 2015	Déc. 2015						
Phase de réalisation	12 mois	Jan. 2016	Déc. 2016						